



MUNICIPIO DE ZACUALPAN
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Clave Programática					Fw Fin (2)	Mo Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentaje de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentaje al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)	
F1	Fu	Sr	Pr	Sp					Py	Ubicación (6)	Presupuesto Beneficiarios (7)									Tipo de Asignación (8)
02	01	03	01	01	01	250101	38	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CALZADA DEL CAMPESINO. EN EL BARRIO DE LA GOLETA EN EL M.	CONTRATO	ZACUALPAN	3,089	IR	1,221,669.82	1,221,669.82	0.00	0.00	0.00	1,221,669.82	0.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250101	39	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BICENTENARIO. EN EL BARRIO DE LA VERACRUZ EN EL MUNICIPI	CONTRATO	ZACUALPAN	3,089	IR	1,086,270.64	1,086,270.64	0.00	0.00	0.00	1,086,270.64	0.00	0.00
02	01	03	01	02	01	250101	23	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BICENTENARIO. DEL ACCESO DE LA CANCHA DE DUELA ALA CARRETI	CONTRATO	ZACUALPAN	3,089	IR	1,049,241.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,241.72	0.00	0.00
02	01	03	01	02	01	260102	41	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE GAMA DE LA PALA A TOTZOCOLA	CONTRATO	GAMA DE LA PAZ	535	LP	15,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00
02	01	01	01	02	02	260101	01	REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA EN SU PRIMERA ETAPA EN LA CALLE MELCHOR OCAÑO Y PLAZA JUAREZ	CONTRATO	ZACUALPAN	13,522	IR	3,249,999.99	3,249,999.99	0.00	0.00	0.00	3,249,999.99	0.00	0.00
02	01	01	01	03	02	250101	13	RASTREO DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES. BARRIO LOS ZAPOTES, SAN JUAN Y EL ALACRÁN.	CONTRATO	ZACUALPAN	3,085	IR	2,091,135.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,091,135.89	0.00	0.00
02	01	01	01	03	02	250101	14	RASTREO DE CAMINO DE BARRIO DE RIVERA LA COMUNIDAD DE LA LUZ.	CONTRATO	GAMA DE LA PAZ	3,085	IR	1,037,269.80	1,037,269.80	0.00	0.00	0.00	1,037,269.80	0.00	0.00
02	01	01	01	03	02	250101	15	RASTREO DE CAMINO DE EL SITIO UNION A LOS PLANES VH.	CONTRATO	PIEDRA PARADA	3,085	IR	532,465.16	0.00	0.00	0.00	0.00	532,465.16	0.00	0.00
02	01	01	01	03	02	250101	16	RASTREO DE CAMINO DEL CRUCERO DE COROMASA IXTLAYOTLA	CONTRATO	ZACUALPAN	3,085	IR	2,544,624.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544,624.70	0.00	0.00
02	01	01	01	03	02	250101	17	RASTREO DE CAMINO DEL DESPOBLADO A JUNTA DE LOS RIOS	CONTRATO	ZACUALPAN	3,085	IR	752,366.36	752,366.36	0.00	0.00	0.00	752,366.36	0.00	0.00
02	01	01	01	03	02	250101	24	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN. EN LA CALLE BICENTENARIO BARRIO DE LA VERACRUZ EN LA CABECER	CONTRATO	ZACUALPAN	3,089	IR	2,088,262.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088,262.92	0.00	0.00
02	01	01	01	03	02	250101	25	REHABILITACION DE EMPEDERADO DE LA CALLE PANORAMICA EN SU PRIMERA ETAPA. DEL TRAMO DE MEMETLA AL MODU	CONTRATO	ZACUALPAN	3,089	IR	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00
02	01	01	01	03	02	250101	26	REHABILITACION DE EMPEDERADO DE LA CALZADA DEL CAMPESINO - HOSPITAL. BARRIO DE LA GOLETA. EN LA CABE	CONTRATO	ZACUALPAN	3,089	IR	2,403,575.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403,575.36	0.00	0.00
02	01	01	01	04	01	250101	32	CONSTRUCCION DE CAM. CENTRO DE ATENCION MULTIPLE. EN LA CABECERA MUNICIPAL.	CONTRATO	ZACUALPAN	13,522	LP	4,680,868.44	1,170,217.11	0.00	0.00	0.00	1,170,217.11	0.00	0.00
02	01	01	01	04	02	260101	02	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL EN PLAZA HIDALGO. EN LA CABECERA MUNICIPAL.	CONTRATO	ZACUALPAN	13,522	IR	2,950,000.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	2,950,000.00	0.00	0.00
02	01	01	01	04	02	260101	05	ADECUACION PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EDIFICIO PUBLICO (ESTACIONAMIENTO). BARRIO LA GOLETA.	CONTRATO	ZACUALPAN	13,522	IR	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00
02	01	01	01	04	02	260101	07	REHABILITACION DE LA CASA DE CULTURA. JOAQUIN VELAZQUEZ CARDENAS Y LEON. EN EL BARRIO MELCHOR OC	CONTRATO	ZACUALPAN	3,089	IR	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
02	01	03	01	02	01	250101	27	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE CHACOPINGA. EN LA CABECERA	CONTRATO	ZACUALPAN	3,089	IR	1,850,349.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,349.44	0.00	0.00
02	01	03	01	02	01	250101	28	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE SANTIAGO. EN LA CABECERA MU	CONTRATO	SANTIAGO	3,089	IR	1,850,349.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,349.44	0.00	0.00
02	01	03	01	02	01	250101	29	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE LA VERACRUZ EN LA CABECERA	CONTRATO	ZACUALPAN	3,089	IR	1,850,349.44	1,850,349.44	0.00	0.00	0.00	1,850,349.44	0.00	0.00
02	01	03	01	02	01	250101	30	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CALATEPEC.	CONTRATO	GALATEPEC	49	IR	1,972,651.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972,651.88	0.00	0.00
02	01	03	01	02	01	250101	31	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE COLOXTITLAN.	CONTRATO	COLOXTITLAN	514	IR	1,727,306.38	1,727,306.38	0.00	0.00	0.00	1,727,306.38	0.00	0.00
02	01	03	01	02	01	260101	11	PERFORACION DE POZO EN EL PARQUE PICACHO DE ORO Y PLATA. BARRIO SAN JOSE A 160 M. DE PROFUNDIDAD.	CONTRATO	ZACUALPAN	13,522	IR	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	2,850,000.00	0.00	0.00

