



MUNICIPIO DE ZACUALPAN
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática				Fin	No. Control	Nombre de la obra	Tipo de Ejecución	DE LA OBRA			Presupuesto Actual Autorizado	Presupuesto Autorizado del Trimestre	Monto Ejercido Potencial al Trimestre	Avance Físico Potencial al Trimestre	Variación Absoluta del Trimestre	Monto Ejercido al Trimestre	Avance Físico Potencial al Trimestre	Variación Absoluta al Trimestre
Fi	Fu	Sf	Pr	Py				Ubicación	Posición Beneficiaria	Tipo de Asignación								
02	01	03	01	01	250101	02	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZACUALPAN SANTAGO EN LA COMUNIDAD DE SANTAGO, MUNICIPIO DE ZACUALPAN	CONTRATO	SANTAGO	152	IR	3,583,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,583,613.00
02	01	03	01	01	250101	03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ENTRE CALLE FELIPE BERRIOZABAL Y CALLE DON DE CARLOS, EN BARRIO DE LA VERACRUZ, MUNICIPIO DE ZACUALPAN	CONTRATO	ZACUALPAN	3,089	IR	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00
02	01	03	01	01	250101	04	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO DE LA GOLETA, MUNICIPIO DE ZACUALPAN	CONTRATO	ZACUALPAN	3,089	IR	2,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,000.00
02	01	03	01	01	250101	05	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO DE RIVERA BARRIO MEMETLA, MUNICIPIO DE ZACUALPAN	CONTRATO	ZACUALPAN	3,089	IR	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00
02	01	03	01	01	250101	06	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTAGO DE LA UNIDAD DEPORTIVA A LA CARRETERA DE ZACUALPAN A YOLOTEPEC, MUNICIPIO DE ZACUALPAN	CONTRATO	SANTAGO	152	IR	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
02	01	03	01	01	250101	07	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE MAMATLA, MUNICIPIO DE ZACUALPAN	CONTRATO	MAMATLA	171	IR	655,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,200.00
02	02	01	01	05	250101	17	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DEL DURAZNO, MUNICIPIO DE ZACUALPAN	CONTRATO	EL DURAZNO	265	IR	2,469,564.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,469,564.36
02	02	01	01	05	250101	18	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE EMPEDRAMIENTO EN CALLE LA PANORÁMICA BARRIO DE CHACOPINGA EN EL MUNICIPIO DE ZACUALPAN	CONTRATO	ZACUALPAN	3,089	IR	2,065,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065,019.00
02	02	01	01	05	250101	19	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE ZACUALPAN	CONTRATO	LAS HUERTAS	187	IR	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
02	02	01	01	05	250101	20	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE YOLOTEPEC, MUNICIPIO DE ZACUALPAN	CONTRATO	YOLOTEPEC	173	IR	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
02	02	01	01	05	250101	21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS GOLONDRINAS, COMUNIDAD DE TETICAPÁN, MUNICIPIO DE ZACUALPAN	CONTRATO	TETICAPÁN	253	IR	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
02	02	01	01	05	250101	22	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA COMUNIDAD DE HUIZOTEPEC, MUNICIPIO DE ZACUALPAN	CONTRATO	HUIZOTEPEC	823	IR	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
02	02	01	01	05	250101	23	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA TOYUA A TRES CRUCES EN LA COMUNIDAD DE TRES CRUCES, MUNICIPIO DE ZACUALPAN	CONTRATO	TRES CRUCES	279	IR	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
02	02	01	01	05	250101	40	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOS PASARELES COMUNIDAD DE MAMATLA, MUNICIPIO DE ZACUALPAN	CONTRATO	MAMATLA	171	AD	2,512,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512,113.00
02	02	01	01	05	250101	41	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE EMPEDRAMIENTO EN CALLE ALQUISIRAS BARRIO DE LA VERACRUZ EN EL MUNICIPIO DE ZACUALPAN	CONTRATO	ZACUALPAN	3,089	AD	2,680,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680,019.00
02	02	01	01	05	250101	42	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DEL CORTIJO, MUNICIPIO DE ZACUALPAN	CONTRATO	EL CORTIJO	143	AD	3,283,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,283,667.00
02	02	01	01	05	250102	49	CONSTRUCCIÓN DE ARGOS DE ACCESO AL MUNICIPIO EN LA COMUNIDAD DE TLAPÉXCO, MUNICIPIO DE ZACUALPAN	CONTRATO	ZACUALPAN	13,522	LP	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
02	02	01	01	05	250103	47	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA TOYUA A TRES CRUCES, EN LA COMUNIDAD DE TRES CRUCES, MUNICIPIO DE ZACUALPAN	CONTRATO	TRES CRUCES	13,522	LP	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
02	02	01	01	05	250103	48	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LOS PLANES A HUIZOTEPEC, EN LA COMUNIDAD DE TRES CRUCES, MUNICIPIO DE ZACUALPAN	CONTRATO	EL CORTIJO	13,522	LP	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
02	02	01	01	10	250101	24	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE TRES CRUCES, MUNICIPIO DE ZACUALPAN	CONTRATO	TRES CRUCES	279	IR	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
02	02	01	01	10	250101	25	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE YOLOTEPEC, MUNICIPIO DE ZACUALPAN	CONTRATO	YOLOTEPEC	173	IR	662,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,400.00
02	02	01	01	10	250101	26	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE CALTEPEC, MUNICIPIO DE ZACUALPAN	CONTRATO	CALTEPEC	49	IR	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00



MUNICIPIO DE ZACUALPAN
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática (1)			Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejecutado del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentaje de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejecutado al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentaje al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sl			Ubicación (6)	Población Servida (7)	Tipo de Asignación (8)								
02	02	01	01	10	260101	27	IR	456,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,048.00
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DEL DURAZNO, MUNICIPIO DE ZACUALPAN.															
02	02	01	01	10	260101	28	IR	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS GOLONDRINAS, EN LA COMUNIDAD DEL TETZICAPAN, MUNICIPIO DE ZACUALPAN.															
02	02	01	01	10	260101	29	IR	316,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,800.00
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE GAMA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE ZACUALPAN.															
02	02	01	01	12	260101	46	AD	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
CONSTRUCCION DE MODULOS DE PROTECCION CIVIL.															
02	02	03	01	05	260101	01	IR	2,090,652.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,652.14
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL BARRIO DE MEMETLA, MUNICIPIO DE ZACUALPAN.															
02	02	03	01	05	260101	08	IR	506,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,000.00
AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN EL BARRIO LA GOLETA.															
02	02	03	01	05	260101	09	IR	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TEOCALTZINGO, MUNICIPIO DE ZACUALPAN.															
02	02	03	01	05	260101	31	AD	2,080,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080,652.00
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL BARRIO DE LOS ZAPOTES, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ZACUALPAN.															
02	02	05	01	01	260101	30	IR	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS															
02	04	01	01	03	260101	32	AD	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL 5 EN EL BARRIO DE LA VERACRUZ, MUNICIPIO DE ZACUALPAN.															
02	05	01	01	10	260101	10	IR	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,000.00
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN EL BARRIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, C.C.T. 15ETV0309H, EN LA COMUNIDAD DE IXTAVOTLA EN EL MUNICIPIO DE ZACUALPAN.															
02	05	01	01	10	260101	12	IR	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520,000.00
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO C.C.T. 15ETRIATIX, EN LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD EN EL MUNICIPIO DE ZACUALPAN.															
02	05	01	01	10	260101	13	IR	2,184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184,000.00
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA -CUAUTEMOC C.C.T. 15EPR1992Z, EN LA COMUNIDAD DE LOS EJIDOS, EN EL MUNICIPIO DE ZACUALPAN.															
02	05	01	01	10	260101	14	IR	2,352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352,000.00
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA, PROFRA EUDOXIA CALDERON GOMEZ C.C.T. 15EPR403T, EN EL PARAJE EL GUAMUCHIL, COMUNIDAD DE MAMATLA EN EL MUNICIPIO DE ZACUALPAN.															
02	05	01	01	10	260101	15	IR	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA JOAQUIN VELAZQUEZ DE LEON C.C.T. 15ETV0309H, EN LA COMUNIDAD DE COLOXTITLAN, MUNICIPIO DE ZACUALPAN.															
02	05	01	01	10	260101	33	AD	594,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,146.00
CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN LA TELESECUNDARIA OPTV N° 0021 HUIZILPOCOCHTLI C.C.T. 15ETV01919Z DE LA COMUNIDAD DE HUIZILTEPEC, MUNICIPIO DE ZACUALPAN.															
02	05	01	01	10	260101	35	AD	422,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,320.00
CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN JARDIN DE NIÑOS HERMENEGILDO GALEANA C.C.T. 15EJN1029, EN LA COMUNIDAD DE ZOTZOCOLLA, MUNICIPIO DE ZACUALPAN.															
02	05	01	01	10	260101	36	AD	1,797,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797,860.00
CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRA FRA PEDRO DE SAN JUAN, COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE SANTAGO, MUNICIPIO DE ZACUALPAN.															
02	05	02	01	05	260101	11	IR	2,352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352,000.00
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA TELEBACHILERATO COMUNITARIO N° 201 C.C.T. 15ETMB01N, EN LA COMUNIDAD DE CRUZ DE QUOTE EN EL MUNICIPIO DE ZACUALPAN.															
02	05	02	01	05	260101	16	IR	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00
CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN TELEBACHILERATO COMUNITARIO 295 EN LA LOCALIDAD DE MAMATLA, MUNICIPIO DE ZACUALPAN.															
02	05	02	01	05	260101	34	AD	817,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,096.00
CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO Y TECHUMBRE EN EL TELEBACHILERATO COMUNITARIO NO 296 C.C.T. 15ETG0296N EN LA COMUNIDAD DE IXTAVOTLA, MUNICIPIO DE ZACUALPAN.															
02	05	02	01	05	260101	37	AD	2,156,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156,184.00
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL N° 91, EN LA COMUNIDAD DE SANTAGO, MUNICIPIO DE ZACUALPAN.															



MUNICIPIO DE ZACUALPAN
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática				No. Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	DE LA OBRA				Presupuesto Actual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejecuto del Trimestre (11)	Avance Físico Potencial de Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejecuto al Trimestre (14)	Avance Físico Potencial al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)	
Fu	St	Py	Ubicación (8)				Población Beneficiaria (7)	Tipo de Adjudicación (6)											
02	05	02	01	05	280101	38	CONSTRUCCION DE AULA Y MODULO SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO N° 310, EN LA COMUNIDAD DE LA COFRADIA, MUNICIPIO DE ZACUALPAN	CONTRATO	LA COFRADIA	81	AD	1,847,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,847,880.00	
02	05	02	01	05	280101	39	CONSTRUCCION DE AULA Y MODULO SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO N° 289, EN LA COMUNIDAD DE TEOCATZINGO, MUNICIPIO DE ZACUALPAN	CONTRATO	TEOCATZINGO	357	AD	1,847,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,847,880.00	
03	05	01	05	280101	43	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BULEVAR FRANCISCO JAVIER MUNA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACUALPAN	CONTRATO	ZACUALPAN	3,088	AD	1,763,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763,280.00	
03	05	01	05	280101	44	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA LOS SABINOS - ZACUALPAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACUALPAN	CONTRATO	ZACUALPAN	3,088	AD	2,215,562.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,562.05	
03	05	01	05	280101	45	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN PARAJE LAASOMADA BARRIO DE MEMETLA, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ZACUALPAN	CONTRATO	MEMETLA	30	AD	995,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,400.00	
Total													119,019,177.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,019,177.55